



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т., д. 1

тел.: 8 (498) 602-31-91, факс: 8 (498) 602-31-92
e-mail: stroynadzor@mosreg.ru

На № 30.07.2015 от № ТГ-1404/06-02

Зубаревой Л.Л.

Zll64@mail.ru

Уважаемая Людмила Львовна!

Главное управление государственного строительного надзора Московской области (далее – Главное управление) рассмотрело Ваше обращение, направленное на официальную электронную почту Главного управления по вопросу проведенной итоговой проверки жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма, мкр. 4, кор. 40 и сообщает следующее.

В соответствии с Положением «Об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54, государственный строительный надзор осуществляется с момента получения извещения о начале строительства до даты выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства (далее – Заключение) требованиям технических регламентов и проектной документации. Предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

На основании полученного извещения об окончании работ 24.06.2015 была проведена итоговая проверка готовности объекта. По результату проверки застройщику выдан акт в котором отражен ряд замечаний.

Основные замечания:

- не в полном объеме выполнено благоустройство прилегающей территории;
- не завершены работы по монтажу и пусконаладки внутренних инженерных сетей, систем и оборудования;
- не в полном объеме выполнены мероприятия по доступу ММГН в здание;
- не в полном объеме выполнены работы по монтажу оконных откосов;
- не в полном объеме выполнены противопожарные мероприятия;

153596

-не заделаны межэтажные поквартирные технологические проемы в местах прохождения коммуникаций;

-не установлены счетчики электроэнергии;

-не в полном объеме выполнено утепление балконов;

-не завершены работы по ограждению кровли

В настоящее время застройщиком осуществляются устранения нарушений, выявленных при проведении итоговой проверки.

Заключение Главным управлением застройщику не выдано.

Первый заместитель начальника
Главного управления



А.Е. Басенин